

QUILLOTA, 22 de Junio de 2022.

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**DA. NUM: 6911 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°169/2022 de 20 de junio de 2022 de Director de Unidad Asesoría Jurídica a Secretario Municipal, en que solicita se apruebe el **“ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL (por aumento de plazo) CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**, suscrito entre la I. Municipalidad de Quillota y la empresa **Constructora Pedro Aguilera E.I.R.L.**;
2. **“ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL (aumento de plazo) CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**, suscrito entre la I. Municipalidad de Quillota y la empresa **Constructora Pedro Aguilera E.I.R.L.**, de 06 de junio de 2022;
3. Decreto Alcaldicio N°6598 de 06 de junio de 2022 que ordenó autorizar aumento de plazo de 60 días corridos del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**, con fecha de término el 29 de mayo de 2022, al proponente identificado como: Constructora Pedro Aguilera E.I.R.L., RUT N° 76.086.233-9, representada legalmente por Pedro Hernán Aguilera Aguilera, Cédula de Identidad N°12.597.434-1, ambos con domicilio en Calle Parcela 2, Condominio Don Maximiliano, Comuna de Concón, de acuerdo al siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	10/05/2021
Plazo ejecución	119 días corridos
Fecha de término	06/09/2021
Días trabajados (6 días corridos)	Desde el 10/05/2021 al 16/05/2021
<b>Primera suspensión de plazo por 17 días corridos</b>	Desde el 17/05/2021 al 03/06/2021
Reinicio del plazo	04/06/2021
Días trabajados (82 días corridos)	Desde el 04/06/2021 al 25/08/2021
<b>Segunda suspensión de plazo por 45 días corridos</b>	Desde el 26/08/2021 al 10/10/2021
Reinicio del Plazo	11/10/2021
Días trabajados (26 días corridos)	Desde el 11/10/2021 al 06/11/2021
<b>Tercera suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 07/11/2021 al 07/12/2021
Reinicio de plazo	07/12/2021
Días trabajados	0 días
<b>Cuarta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/12/2021 al 06/01/2022
<b>Quinta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/01/2022 al 06/02/2022
<b>Levanta suspensión de plazo</b>	<b>24 de enero de 2022</b>
Días trabajados desde (5 días corridos)	24/01/2022 al 29/01/2022
Solicitud primer aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de término	30 de marzo de 2022
Solicitud segundo aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de término	29 de mayo de 2022

Finalmente, la fecha contractual de término corresponde al día **lunes 29 de mayo de 2022.**

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/jlm.-

4. Decreto Alcaldicio N°6004 de 16 de mayo de 2022 que ordenó eliminar VISTO N°10 del Decreto Alcaldicio N°5711 de 06 de mayo de 2022, que menciona el Decreto Alcaldicio N°7814 de 22 de octubre de 2020 que promulgó el Acuerdo N° 310/2020 adoptado por el Honorable Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de 22/10/2020, Acta N°46/2020 que aprobó el reajuste del 5% en el total del sueldo base, de los niveles de las categorías C,D,E y F de la dotación de Salud Municipal, a contar del mes de octubre de 2020, dado que esta materia no corresponde al decreto alcaldicio dicho y adjuntado en la plataforma Simge;
5. Decreto Alcaldicio N°5711 de 06 de mayo de 2022 que ordenó rectificar el Resuelvo Primero de la parte resolutive del Decreto Alcaldicio N°3368 de 23 de febrero de 2022, en el siguiente sentido:

**RECTIFIQUE:**

Donde dice:

**PRIMERO:**

"AUTORIZÁSE aumento de plazo 60 días corridos del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN J.I.V.V SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA" con fecha de término el 25 de abril de 2022, al proponente identificado como: **Constructora Pedro Aguilera E.I.R.L.**, RUT N°76.086.233-9, representada legalmente por Pedro Hernán Aguilera Aguilera, Cédula de Identidad N°12.597.434-1, ambos con domicilio en Calle Parcela 2, Condominio Don Maximiliano, Comuna de Concón, de acuerdo al siguiente cuadro:"

Debe decir:

**PRIMERO:**

"AUTORIZÁSE aumento de plazo 60 días corridos del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN J.I.V.V SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA" con fecha de término el 25 de abril de 2022, al proponente identificado como: **Empresa Constructora Pedro Aguilera E.I.R.L.**, RUT N°76.086.233-9, representada legalmente por Pedro Hernán Aguilera Aguilera, Cédula de Identidad N°12.597.434-1, ambos con domicilio en Calle Parcela 2, Condominio Don Maximiliano, Comuna de Concón, de acuerdo al siguiente cuadro:"

**SEGUNDO:**

**MODIFÍCASE** el Resuelvo Primero de la parte

resolutive del Decreto Alcaldicio N°3368 de 23 de febrero de 2022, en el siguiente sentido:

Donde dice:

**PRIMERO:**

Fecha de Inicio	16/05/2021
Plazo ejecución	119 días corridos
Fecha de término	06/09/2021
<b>Primera suspensión de plazo por 17 días corridos</b>	Desde el 17/05/2021 al 03/06/2021
Plazo acumulado ejecución	136 días corridos
Fecha de término	23/09/2021
<b>Segunda suspensión de plazo por 45 días corridos</b>	Desde el 26/08/2021 al 10/10/2021
Plazo acumulado ejecución	181 días corridos
Fecha de término	07/11/2021
<b>Tercera suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 07/11/2021 al 07/12/2021
Plazo acumulado ejecución	211 días corridos
Fecha de término	07 de diciembre de 2021
<b>Cuarta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/12/2021 al 05/01/2022
Plazo acumulado ejecución	241 días corridos
Fecha de término	05 de enero de 2022
<b>Quinta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/01/2022 al 06/02/2022
Plazo acumulado ejecución	271 días corridos
Fecha de término	06 de febrero de 2022
Saldo de días plazo ejecución	30 días corridos
Fecha de término con saldo de días incluido	06 de marzo de 2022
<b>Levantada suspensión de plazo</b>	<b>24 de enero de 2022</b>
Fecha de término contractual a contar del 24 de enero de 2022	23 de febrero de 2022
Solicitud aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de término	25 de abril de 2022

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/jlm.-

Debe decir:  
**PRIMERO:**

Fecha de Inicio	10/05/2021
Plazo ejecución	119 días corridos
Fecha de término	06/09/2021
Días trabajados (6 días corridos)	Desde el 10/05/2021 al 16/05/2021
<b>Primera suspensión de plazo por 17 días corridos</b>	Desde el 17/05/2021 al 03/06/2021
Reinicio del plazo	04/06/2021
Días trabajados (82 días corridos)	Desde el 04/06/2021 al 25/08/2021
<b>Segunda suspensión de plazo por 45 días corridos</b>	Desde el 26/08/2021 al 10/10/2021
Reinicio del Plazo	11/10/2021
Días trabajados (26 días corridos)	Desde el 11/10/2021 al 06/11/2021
<b>Tercera suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 07/11/2021 al 07/12/2021
Reinicio de plazo	07/12/2021
Días trabajados	0 días
<b>Cuarta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/12/2021 al 06/01/2022
<b>Quinta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/01/2022 al 06/02/2022
<b>Levanta suspensión de plazo</b>	<b>24 de enero de 2022</b>
Días trabajados desde (5 días corridos)	24/01/2022 al 29/01/2022
Solicitud aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de término	30 de marzo de 2022

6. Decreto Alcaldicio N°3368 de 23 de febrero de 2022 que ordenó autorizar aumento de plazo de 60 días corridos del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**, con fecha de término el 25 de abril de 2022, al proponente identificado como: Constructora Pedro Aguilera E.I.R.L., RUT N°76.086.233-9, representada legalmente por Pedro Hernán Aguilera Aguilera, Cédula de Identidad N°12.597.434-1, ambos con domicilio en Calle Parcela 2, Condominio Don Maximiliano, Comuna de Concón, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de Inicio	10/05/2021
Plazo ejecución	119 días corridos
Fecha de término	06/09/2021
<b>Primera suspensión de plazo por 17 días corridos</b>	Desde el 17/05/2021 al 03/06/2021
Plazo acumulado ejecución	136 días corridos
Fecha de término	23/09/2021
<b>Segunda suspensión de plazo por 45 días corridos</b>	Desde el 26/08/2021 al 10/10/2021
Plazo acumulado ejecución	181 días corridos
Fecha de término	07/11/2021
<b>Tercera suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 07/11/2021 al 07/12/2021
Plazo acumulado ejecución	211 días corridos
Fecha de término	07 de diciembre de 2021
<b>Cuarta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/12/2021 al 06/01/2022
Plazo acumulado ejecución	241 días corridos
Fecha de término	06 de enero de 2022
<b>Quinta suspensión de plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 7/01/2022 al 06/02/2022
Plazo acumulado ejecución	271 días corridos
Fecha de término	06 de febrero de 2022
Saldo de días plazo ejecución	30 días corridos
Fecha de término con saldo de días incluido	08 de marzo de 2022
<b>Levanta suspensión de plazo</b>	<b>24 de enero de 2022</b>
Fecha de término contractual a contar del 24 de enero de 2022	23 de febrero de 2022
Solicitud aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de término	25 de abril de 2022

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/jlm.-

7. Las facultades que confiere la ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

## DECRETO

**PRIMERO:** **APRUÉBASE** el siguiente **“ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL (aumento de plazo) CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**:



### **ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL**

(aumento de plazo)

**CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV SAN PEDRO,  
COMUNA DE QUILLOTA**

**I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**

**Y**

**CONSTRUCTORA PEDRO AGUILERA E.I.R.L**

En Quillota, a 06 de junio de 2022, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**, Corporación de Derecho Público, Rol Único Tributario N°69.060.100-1, representada legalmente por su Alcalde don **ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**, chileno, asistente social, cédula de identidad N°8.477.743-9, ambos domiciliados en Quillota, calle Maipú N°330, Segundo Piso, en adelante "la Municipalidad" o "el Alcalde", y la empresa **CONSTRUCTORA PEDRO AGUILERA E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.086.233-9, representada legalmente por su titular don **PEDRO HERNÁN AGUILERA AGUILERA**, chileno, casado, empresario, cédula de identidad N°12.597.434-1; ambos domiciliado en la ciudad y comuna de Concón, condominio Don Maximiliano, Parcela 2, fono 984649383, correo electrónico phaguilera@gmail.com; en adelante "la Contratista" o "la Oferente"; quienes acreditan sus identidades con las cédulas anotadas; se ha convenido en lo siguiente:

**PRIMERO:** Por Decreto Alcaldicio Decreto Alcaldicio N°9533, de 30.12.2020, dictado previo acuerdo N°433/2020 del H. Concejo Municipal, se adjudicó a la contratista ya individualizada, la ejecución del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO AGRUPACIÓN JJ.VV. SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**. El precio, el plazo y demás condiciones se detallan en el correspondiente contrato celebrado con fecha 21 de enero de 2021 y protocolizado en la Notaría de Quillota de don Julio Abuyeres Jadue bajo el N° 423-2021 con fecha 23.02.2021.

**SEGUNDO:** Por D.A. N° 7.706 de 15.09.2021, se dejó sin efecto los siguientes decretos alcaldicios relacionados con este contrato: N° 683 de 20.01.2021; N°1.909 de 25.02.2021; N° 4.363 de 06.06.2021; N°4.692 de 11.06.2021; N°5.818 de 14.07.2021; N°6.027 de 20.07.2021 y N°6.195 de 26.07.2021. Asimismo, mediante D.A. N° 7.734 de 16.09.2021 se dejó sin efecto el D.A. N° 840 de 21.01.2021 también relacionado con este contrato. Adicionalmente,

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.  
**OCS/DMB/jlm.-**

**Quilota**  
Municipalidad  
UNIDAD DE ASesoría JURÍDICA

mediante D.A. 7.814 de 20.09.2021 se ordenó rectificar los VISTOS 2 Y 3 y numerando Primero de la parte resolutive del Decreto Alcaldicio Nº 9.533 de 30.12.2020, lo que se consignó en anexo de la misma fecha. Finalmente, mediante el Decreto Alcaldicio Nº 8.144 de 28.09.2021 se ordenó la regularización del nombramiento como Inspector Técnico de Obras (ITO), en doña Ximena Martínez Chacana, Ingeniero Constructor, Profesional de la Dirección de Obras Municipales, lo que se consignó en anexo modificatorio de la misma fecha.

**TERCERO:** Mediante el Decreto Alcaldicio Nº 8.197 de 29.09.2021 se ordenó la suspensión del plazo de ejecución del contrato desde el 17 de mayo al 03 de junio de 2021, ambas fecha inclusive; y desde el 26 de agosto al 10 de octubre de 2021, ambas fechas inclusive. Lo anterior, en atención a lo expuesto por el Sr. Director de Obras Municipales en su oficio Ordinario Nº603 de 23.09.2021, que señala la necesidad regularizar una suspensión del plazo de ejecución, fundando su solicitud en las siguientes circunstancias: a) 17 días corridos desde el 17 de mayo hasta el 03 de junio de 2021, en atención a que: a.i) retiro de 4 palmeras que interferían con la ejecución de la partida de excavaciones; a.ii) definir solución constructiva respecto de las cámaras que interfieren con las excavaciones. b) 45 días corridos desde el 26 de agosto hasta el 10 de octubre de 2021, en atención al tiempo requerido para realizar rectificación de los documentos administrativos del proyecto, esto es, acta entrega de terreno, decretos, contrato, anexo contrato.

**CUARTO:** Mediante el Decreto Alcaldicio Nº 9.668 de 22.11.2021 se ordenó la regularización de una tercera suspensión del plazo de ejecución del proyecto, consistente en 30 días corridos, contados desde el día 07 de noviembre de 2021 y hasta el 07 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. Lo anterior, en atención a lo expuesto por el Sr. Director de Obras Municipales en su oficio Ordinario Nº703 de 10.11.2021, en que solicita regularizar la referida suspensión de plazo, fundado en lo siguiente: a) A la fecha aún hay documentos administrativos pendientes, que deben resolverse por parte del municipio y que están afectando el normal desarrollo de la obra; b) Es necesario hacer modificaciones al proyecto, lo que impide continuar con la obra hasta que la Unidad Técnica lo defina.

**QUINTO:** Mediante el Decreto Alcaldicio Nº 10.548 de 21.12.2021 se ordenó la regularización de una cuarta suspensión del plazo de ejecución del proyecto, consistente en 30 días corridos, contados desde el día 07 de diciembre de 2021 y hasta el 06 de enero de 2022, ambas fechas inclusive. Lo anterior, en atención a

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.  
OCS/DMB/jlm.-

**Quilota**  
Municipalidad  
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

lo expuesto por el Sr. Director de Obras Municipales en su oficio Ordinario N°746 de 07.12.2021, en que solicita regularizar la referida suspensión de plazo, fundado en la circunstancia de encontrarse a la espera de la aprobación de la modificación del proyecto por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

**SEXTO:** Mediante el Decreto Alcaldicio N° 860 de 13.01.2022 se ordenó la regularización de una quinta suspensión del plazo de ejecución del proyecto, consistente en 30 días corridos, contados desde el día 07 de enero de 2022 y hasta el 06 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive. Lo anterior, en atención a lo expuesto por el Sr. Director de Obras Municipales en su oficio Ordinario N°03/2022 de 06.01.2022, en que solicita regularizar la referida suspensión de plazo, fundado en la circunstancia de encontrarse a la espera de la aprobación de la modificación del proyecto por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

**SÉPTIMO:** Mediante el Decreto Alcaldicio N° 2.351 de 27.01.2022 se ordenó la regularización del alzamiento de la suspensión de plazo, que se había ordenado mediante D.A. 860 de 13.01.2022, debiendo reiniciar las obras desde el día 24 de enero de 2022; existiendo un saldo de TREINTA días corridos del plazo de ejecución, de modo que, el dicho plazo de ejecución se extiende hasta el día 23 de febrero de 2022.

**OCTAVO:** Mediante **Decreto Alcaldicio N°3.368 de 23 de febrero de 2022, rectificado mediante Decreto Alcaldicio N° 5.711 de fecha 06 de mayo de 2022; y rectificadas mediante Decreto Alcaldicio N° 6.004 de fecha 16 de mayo de 2022,** se ordenó un aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en SESENTA días corridos, estableciendo la nueva fecha de cumplimiento del plazo de ejecución para el día 30 de marzo de 2022. Lo anterior, en atención a lo expuesto por el Sr. Director de Obras Municipales en su oficio Ordinario N°104/2022 de 18.02.2022, en que solicita aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en 60 días corridos, fundando su solicitud en lo expresado por la Contratista en su carta de fecha 11.02.2022, en que informa que cielos y frontones no fueron construidos según programación, dado que se encontraba a la espera de aprobación del el Gobierno Regional de Valparaíso, por lo que las dimensiones reales del revestimiento a ser instalado en los cielos y frontones se tuvo una vez que fue ejecutada la estructura de techumbre, requerimiento necesario para solicitar el revestimiento al proveedor, quien por pandemia se demora 60 días hábiles en la entrega.

**NOVENO:** Finalmente, mediante **Decreto Alcaldicio N°6.598 de 06 de junio de 2022,** se ordenó un aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en SESENTA días corridos, estableciendo la nueva fecha de cumplimiento del

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/jlm.-

**Quillota**  
Municipalidad  
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

plazo de ejecución para el día 29 de mayo de 2022. Lo anterior, en atención a lo expuesto por el Sr. Director de Obras Municipales en su oficio Ordinario Nº273/2022 de 28.04.2022, en que solicita regularizar un aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en 60 días corridos, fundando su solicitud en lo expresado por la Contratista en su carta de fecha 28.03.2022, en que informa que sobre esta necesidad fundado en que 1.- el tiempo requerido para la confección de los materiales necesarios para la ejecución de la estructura de techumbre modificada y los revestimientos; 2.- regularización de deuda con ESVAL, para la obtención de la aprobación del proyecto de agua potable y alcantarillado.

**DÉCIMO:** Por todo lo anterior, las partes acuerdan regularizar un aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en 60 días corridos, extendiéndose dicho plazo, en consecuencia, hasta el día 29 de mayo de 2022. Por lo anterior, es menester modificar la cláusula cuarta del contrato referido, la que queda en definitiva del siguiente tenor: "PLAZO. Las partes acuerdan el plazo de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE (239) DÍAS CORRIDOS para la ejecución de las obras contratadas, contado desde la fecha de firma del contrato, salvo que la entrega del terreno se hiciere en fecha posterior por causa ajena a la voluntad de la Contratista, en cuyo evento el plazo se computará desde dicha entrega. Con todo, y habida consideración de haberse iniciado el plazo de ejecución el día 10.05.2021 y, haberse pactado suspensión del mismo por un total de 152 días, luego haberse alzado la última suspensión del plazo de ejecución con fecha 24 de enero de 2021; y finalmente, el aumento de 60 días corridos en el plazo de ejecución que da el total de 179 días corridos, las partes establecen que el plazo de ejecución se extiende hasta el día 29 de mayo de 2022."

**DÉCIMO PRIMERO:** La contratista deberá ajustar sus cauciones a los nuevos plazos acordados.

**DÉCIMO SEGUNDO:** En lo no modificado, el contrato primitivo permanece vigente e inalterado.

  
**PEDRO HERNÁN AGUILERA AGUILERA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA PEDRO AGUILERA E.I.R.L.

  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Distribución:  
1.- Contratista.      2.- Secplan  
3.- Finanzas          4.- Presupuesto  
5.- DOM,              6.- Control  
7.- ITO                  8.- Jurídico.-

**SEGUNDO:** **ADOPTEN** la Dirección de Obras Municipales y el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

  
Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE

  
Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**Distribución:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. DOM 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Administración Municipal 8. Subdirectora de Obras Municipales (Ximena Martínez) 9. Secretaría Municipal.  
**OCS/DMB/jlm.-**