

**Quillota, 07 de Diciembre de 2022.**

**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 11.129 /VISTOS:**

1. Ordinario N°895/2022 de 24 de noviembre de 2022 de Director de Obras Municipales a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en que solicita dictar Decreto Alcaldicio que autorice y regularice aumento de plazo por **30 días corridos**, desde el 22.11.2022 hasta el 22.12.2022, esta solicitud se basa en que el Contratista no ha podido avanzar en las obras de fundaciones aisladas en el eje Este, por haberse encontrado cableado de antena, que a la fecha no ha sido posible retirar por parte de los propietarios de dichos cables.

El detalle de los plazos se indica en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	23/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	22/11/2022
Días trabajados (59 días corridos)	Desde el 23/09/2022 al 21/11/2022
<b>Aumento de Plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 22/11/2022 al 22/12/2022
Fecha de término	22 de diciembre de 2022

Finalmente, la fecha contractual de término corresponde al día jueves 22 de Diciembre de 2022.

2. Decreto Alcaldicio N°7.992 de 01.08.2022, que adjudicó Licitación Pública **ID 2831-8-LP22**, denominada **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”** al proponente identificado como **CONSTRUCTORA GR SPA, RUT 76.956.954-5**, representada legalmente por David Antonio Gómez Recabarren, Cédula de Identidad N°9.190.208-7;
3. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. DOM 8. ITO (Ximena Martínez Chacana). 9. Secretaría Municipal.
- OCS/DMB/aoc.-**

**DECRETO**

**PRIMERO:** **REGULARIZASE** aumento de plazo por 30 días corridos, desde el 22.11.2022 hasta el 22.12.2022, esta solicitud se basa en que el Contratista no ha podido avanzar en las obras de fundaciones aisladas en el eje Este, por haberse encontrado cableado de antena, que a la fecha no ha sido posible retirar por parte de los propietarios de dichos cables.

El detalle de los plazos se indica en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	23/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	22/11/2022
Días trabajados (59 días corridos)	Desde el 23/09/2022 al 21/11/2022
<b>Aumento de Plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 22/11/2022 al 22/12/2022
Fecha de término	22 de diciembre de 2022


**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **VERIFIQUESE** que la garantía de fiel cumplimiento de contrato cumpla con la vigencia establecida en las Bases de Licitación.

**CUARTO:** **ADOPTEN** la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
  2. Administración Municipal
  3. SECPLAN
  4. Jurídico
  5. Finanzas
  6. Presupuesto
  7. DOM
  8. ITO (Ximena Martínez Chacana).
  9. Secretaría Municipal.
- OCS/DMB/aoc.-