

Quillota, 27 de Abril de 2020.  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D. A. NUM: 4258 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°236/2020 de 24 de Abril de 2020 de Dirección de Obras Municipales a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 27 de Abril de 2020, en que solicita se dicte Decreto Alcaldicio que autorice extender Suspensión de Plazo de Obras del Proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL COMPLEJO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLOTA”** adquisición N°2831-20-LP19, en 50 días corridos adicionales que van desde el 24 de Abril de 2020 al 13 de Junio de 2020, ambas fechas incluidas o hasta obtener la aprobación de Modificación de Proyecto por parte de la División de Inversión y Presupuesto Regional del Gobierno Regional, Región de Valparaíso, que permita reiniciar las obras. Lo anterior debido a que la Unidad Técnica indica que a esta fecha la modificación de proyecto se encuentra aún en revisión por parte de los distintos departamentos técnicos municipales, para posteriormente pasar a entrega y revisión del Gobierno Regional de Valparaíso en su División de Inversión y Presupuesto Regional;
2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°3074 de 13 de Marzo de 2020, que Autorizó extender Suspensión de Plazo de Obras del Proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL COMPLEJO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLOTA”**, adquisición N°2831-20-LP19, que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°12.121 de 09 de Diciembre de 2019 a la **CONSTRUCTORA GR LTDA.**, por 40 días corridos, a contar del 15 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020, ambas fechas incluidas o hasta obtener la aprobación de modificación de Proyecto por parte de la División de Inversión y Presupuesto Regional del Gobierno Regional, Región de Valparaíso, que permita reiniciar las obras;
4. Decreto Alcaldicio N°2402 de 17 de Febrero de 2020 que Regularizó Suspensión de Plazo de Obras del Proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL COMPLEJO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLOTA”**, código BIP N°40007008-0, financiado según Resolución Exento N°31/1/2/2323 de 26 de Noviembre de 2018, que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°12.121 de 09 de Diciembre de 2019 a la **CONSTRUCTORA GR LTDA.**, por 44 días corridos, a contar del 01 de Febrero de 2020 al 15 de Marzo de 2020, ambas fechas inclusive;
5. Decreto Alcaldicio N°12.121 de 09 de Diciembre de 2019, que Adjudicó la Licitación Pública denominada **“CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL COMPLEJO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLOTA”**, efectuada a través del Sistema Chile Compra Adquisición N° 2831-20-LP19”, al proponente identificado como: CONSTRUCTORA GR LIMITADA, RUT N°76.956.954-5, representado legalmente por Jorge Gómez Recabarren, Cédula de Identidad [REDACTED] por la suma total de \$93.790.317.- IVA incluido, y en un plazo de ejecución de 90 días corridos a partir de la fecha de Entrega de Terreno;
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

## DECRETO

**PRIMERO:** **AUTORÍZASE** extender Suspensión de Plazo de Obras del Proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL COMPLEJO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLOTA**", adquisición N°2831-20-LP19, que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°12.121 de 09 de Diciembre de 2019 a la **CONSTRUCTORA GR LTDA.**, por 50 días corridos adicionales que van desde el 24 de Abril de 2020 al 13 de Junio de 2020, ambas fechas incluidas o hasta obtener la aprobación de modificación de Proyecto por parte de la División de Inversión y Presupuesto Regional del Gobierno Regional, Región de Valparaíso, que permita reiniciar las obras.

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificatorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **ADOpte** la Dirección de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta



**PATRICIO ENCALADA AHUMADA**  
**INGENIERO EN TRANSPORTE**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**  
**MINISTRO DE FE**



**DR. LUIS MELLA GAJARDO**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**

1. SECPLAN 2. DOM 3. Finanzas 4. Control Interno 5. Presupuesto 6. Jurídico 7. Secretaría Municipal 8. Administración Municipal

**LMG/PEA/maom.-**