

**Quillota, 06 de Abril de 2023.**

**La Alcaldía Decreto hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 3.199 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°045 de 14 de Marzo de 2023 de Inspector Técnico a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en relación al proyecto denominado **“ETAPA EQUIPAMIENTO TALLERES CULTURALES, HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTACIÓN QUILLOTA”**, comuna de Quillota, código BIP 30087910-0, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, según Resolución Exenta N°31/1/2/116 de 10/02/2015 y Resolución Exenta N°31/1/2/1121 de 15/07/2022 que aprueba la modificación del Convenio Mandato anterior, y adjudicado por Decreto Alcaldicio N°10.582 de 16/11/2022 y Decreto Alcaldicio N°11.528 de 11/12/2022 que rectifica D.A. anterior, a la empresa adjudicataria, identificada como Unión Temporal de Proveedores compuesta por MININN CHILE SPA, Rut 77.040.853-9 y Eduardo Enrique Tobar Ramírez, Rut 11.744.471-6, solicita dictar Decreto Alcaldicio, que aplique multa al proveedor por demora en la entrega de 4 días, según plazo ofertado (52 días desde la aceptación de la orden de compra), por lo tanto, y de acuerdo a lo indicado en el punto 22.1 de las bases administrativas. Se cursa multa por un valor de 2 UF por día corrido de atraso, completando un valor total de \$284.769.- (valor UF a la fecha 13/03/2023 \$35.596,15), lo que será descontado del único estado de pago, quedando el descuento: a) para el Gobierno Regional un monto total de multa \$250.141.- que corresponde al 87,84% del financiamiento y b) para la Municipalidad de Quillota, un monto total de multa \$34.628.- correspondiente al 12,16%;

El cobro de esta multa se basa en el siguiente fundamento:

- El plazo de entrega se cumplía el 9 de marzo de 2023 y se realizó el 13 de marzo de 2023;
2. Resolución Exenta N°31/1/2/116 de 10 de febrero de 2015, que aprobó Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la Ilustre Municipalidad de Quillota para la ejecución de las obras del Proyecto **“HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTACIÓN QUILLOTA”** Código BIP N°30087910-0;
  3. Resolución Exenta N°31/1/2/1121 de 15 de julio de 2022, que aprobó modificación de Convenio Mandato Completo con la Ilustre Municipalidad de Quillota, el Proyecto **“HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTACIÓN QUILLOTA”** Código BIP N°30087910-0;
  4. Decreto Alcaldicio N°10.582 de 16 de noviembre de 2022, que adjudico Licitación Pública ID 2831-57-LE22, denominada **“ETAPA EQUIPAMIENTO TALLERES CULTURALES HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTACIÓN QUILLOTA, COMUNA DE QUILLOTA”**, al proponente identificado como **MININN CHILE SPA, RUT 77.040.853-9;**
  5. Decreto Alcaldicio N°11.528 de 22 de diciembre de 2022, que rectifico VISTOS 1, 3 y numerando PRIMERO de la parte resolutive del Decreto Alcaldicio N°10.582 de 16 de noviembre de 2022;
  6. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Concejales 3. Alcaldía 4. Jurídico 5. SECPLAN 6. Hector Cataldo Muñoz 7. Administración y Finanzas 8. Acuerdo N°347/2022 Acta N°37/2022 9. Secretaria Municipal 10. Transparencia.-.

OCS/DMB/sgf.-

## DECRETO

**PRIMERO:** **APLÍCASE** Multa a la Empresa Adjudicataria Unión Temporal de Proveedores compuesta por MININN CHILE SPA, Rut 77.040.853-9 y Eduardo Enrique Tobar Ramírez, Rut 11.744.471-6, debido a demora en la entrega de 4 días, según plazo ofertado (52 días desde la aceptación de la orden de compra), según lo indicado en el punto 22.1 de las bases administrativas, en el que se indica "corresponde cursar multa por un valor de 2 UF por día corrido de atraso", lo anterior por un monto de \$284.769.- lo que será descontado del único estado de pago, quedando el descuento: a) para el Gobierno Regional un monto total de multa \$250.141.- que corresponde al 87,84% del financiamiento y b) para la Municipalidad de Quillota, un monto total de multa \$34.628.- correspondiente al 12,16% .

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que el cobro de la multa se basa en el siguiente fundamento:

- El plazo de entrega se cumplía el 9 de marzo de 2023 y se realizó el 13 de marzo de 2023;

**TERCERO:** **ADOpte** Secretaría Comunal de Planificación Municipales Director de Administración y Finanzas, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Concejales 3. Alcaldía 4. Jurídico 5. SECPLAN 6. Hector Cataldo Muñoz 7. Administración y Finanzas 8. Acuerdo N°347/2022 Acta N°37/2022 9. Secretaria Municipal 10. Transparencia.-.