

**Quillota, 03 de agosto de 2022.**

**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 8076 /VISTOS:**

1. Ordinario N°194/2022 de 26 de julio de 2022 de Inspector Técnico de Obra del proyecto "**Reposición Luminarias Públicas Vías Colectora, Comuna de Quillota**" a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en que solicita autorice emisión Decreto Alcaldicio que apruebe ampliación de plazo por **30 días corridos**, a partir del **08 de agosto del 2022 hasta el 06 de septiembre del 2022**, ambas fechas inclusive, del proyecto "Reposición Luminarias Públicas Vías Colectora, Comuna de Quillota" ID 2831-49-LR20, adjudicado mediante D.A N°8826 del 21.10.2021, al Proponente identificado **MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.724.775-3**, representada legalmente por Mario Andrés Garrido Saavedra, Cédula de Identidad N°14.174.248-5. Es de suma importancia indicar que la solicitud de la ampliación de plazo se fundamenta en lo siguiente:
  - Al tratamiento administrativo de solicitud de conexión y desconexión de los 80 nuevos empalmes vinculados a la distribuidora eléctrica respectiva de la zona, señalando que la empresa ha cumplido con todos los protocolos y tiempos de solicitud de la totalidad de las gestiones a realizar con la compañía distribuidora y los tiempos que han incurrido ellos en las solicitudes, han sobrepasado en sus tiempos de respuesta.

Por último, señalar que la empresa "**MASELEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA**", **RUT N°76.724.775-3**, deberá actualizar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Póliza de Seguro, y la Unidad de Asesoría Jurídica deberá redactar el anexo modificatorio contractual correspondiente;

2. Decreto Alcaldicio N°8826 de 21.10.2021, que adjudicó Licitación Pública ID 2831-49-LR20, denominada "**REPOSICIÓN LUMINARIAS PÚBLICAS VÍAS COLECTORAS, COMUNA DE QUILLOTA**" al proponente identificado como MASELEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.724.775-3, Oferta 1, representada legalmente por don Mario Andrés Garrido Saavedra, Cédula de Identidad N°14.174.248-5, ambos domiciliados en Briones Luco N°990, La Cisterna, Región Metropolitana, por la suma total de \$578.270.692.-, IVA Incluido y en un plazo de ejecución de 150 días corridos a partir del Acta de entrega de terreno;
3. Carta Solicitud de Aumento de Plazo de 19 de julio de 2022 de MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA.;
4. Acta de Entrega de Terreno con fecha de término 08 de agosto de 2022;
5. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Alcaldía 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaría Municipal 8. Control interno 9. ITO (Juan Báez). 10. DOM 11. Servicios Operativos. 12. Dirección de Tránsito y Transporte.

**OCS/DMB/camv/maom.-**


## DECRETO

**PRIMERO:** **APRUEBESE** ampliación de plazo del proyecto denominado **“Reposición Luminarias Públicas Vías Colectora, Comuna de Quillota”**, ID 2831-49-LR20, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N°8826 del 21 de octubre 2021, al Proponente **MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.724.775-3**, representada legalmente por don Mario Andrés Garrido Saavedra, cédula de identidad N°14.174.248-5, por **30 días corridos**, a partir del **08 de agosto del 2022** hasta el **06 de septiembre del 2022**, ambas fechas inclusive.

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que el Proponente **MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.724.775-3**, deberá actualizar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Póliza de Seguro

**TERCERO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**CUARTO:** **ADOpte** la Secretaría Comunal de Planificación las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

### DISTRIBUCIÓN:

1. Alcaldía
2. Administración Municipal
3. SECPLAN
4. Jurídico
5. Finanzas
6. Presupuesto
7. Secretaría Municipal
8. Control interno
9. ITO (Juan Báez)
10. DOM
11. Servicios Operativos
12. Dirección de Tránsito y Transporte.

OCS/DMB/camv/maom.-