

**Quillota, 14 de Marzo de 2023.**

**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 2.779 /VISTOS:**

1. Ordinario N°68/2023 de 10 de marzo de 2023 de Director de Unidad Asesoría Jurídica a Secretario Municipal, en que solicita autorice Anexo Modificatorio Contractual (2° aumento de plazo) **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”**, suscrito entre la Municipalidad de Quillota y la empresa **CONSTRUCTORA GR SPA;**
2. Decreto Alcaldicio N°1.905 de 07.02.2023, que regularizó aumento de plazo por **60 días corridos**, desde el 22.12.2022 hasta el 20.02.2023, del Proyecto denominado **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”**, esta solicitud se basa en que el Contratista no ha podido obtener respuesta por parte de propietarios para dar solución al retiro de cableado de antena hallado en excavación de fundaciones aisladas en eje Este.

El detalle de los plazos se indica en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	23/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	22/11/2022
<b>Aumento de Plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 22/11/2022 al 22/12/2022
Fecha de término	22 de diciembre de 2022
<b>2do Aumento de Plazo por 60 días corridos</b>	Desde el 22/12/2022 al 20/02/2023
Fecha de término	<b>20 de febrero de 2023</b> ✓

3. Anexo Modificatorio Contractual (2do. Aumento de plazo) **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”** suscrito entre I. Municipalidad de Quillota y CONSTRUCTORA GR SPA, de 10 de febrero de 2023;
4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:**  
Contractual:

**APRUÉBASE** el siguiente Anexo Modificatorio

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. DOM 8. ITO (Ximena Martínez Chacana). 9. Dirección de Deportes 10. Secretaría Municipal.
- OCS/DMB/aoc.-**



**ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL**  
**(2do. aumento de plazo)**

**"REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA**  
**CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA"**

**I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**  
**Y**  
**CONSTRUCTORA GR SpA**

En Quillota, a 10 de febrero de 2023, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**, Corporación de Derecho Público, Rol Único Tributario N°69.060.100-1, representada legalmente por su Alcalde, **ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**, chileno, asistente social, cédula de identidad N°8.477.743-9, ambos domiciliados en Quillota, calle Maipú N°330, Segundo Piso, en adelante "la Municipalidad" o "el Alcalde", y por la otra parte, **CONSTRUCTORA GR SpA**, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.956.954-5, representada legalmente por don **DAVID ANTONIO GÓMEZ RECARREN**, chileno, ingeniero, cédula de identidad y Rol Único Tributario N°9.190.208-7, ambos domiciliados en Avenida Valparaíso N°367, Quillota, en lo sucesivo también denominada "la Proveedora" o "la Contratista"; quienes acreditan sus identidades con las cédulas anotadas; se ha convenido en lo siguiente:

**PRIMERO:** Por Decreto Alcaldicio N°7.992, de 01 de agosto de 2022, se adjudicó a la Contratista ya singularizada, la ejecución del proyecto denominado "**REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJÍO, COMUNA DE QUILLOTA**". El precio, el plazo y demás condiciones se detallan en el correspondiente contrato celebrado con fecha 03.08.2022 y protocolizado en la Notaría de Quillota de don Julio Abuyeres Jadue bajo el N° 1770-2022 con fecha 29.08.2022. Por D.A. N°11.129 de fecha 07.12.2022, se autorizó un aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en 30 días corridos, entre el día 22 de noviembre de 2022 y hasta el 22 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.

**SEGUNDO:** Por D.A. N°1.905 de fecha 07.02.2023, se autorizó un segundo aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en 60 (sesenta) días corridos, entre el día 22 de diciembre de 2022 y hasta el 20 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive. El fundamento de este aumento de plazo está contenido en el Oficio Ord. N°37 de fecha 13.01.2023 del Sr. Director de Obras Municipales, y consiste en que el Contratista no ha podido obtener respuesta por parte de los propietarios para dar solución al retiro de cableado de antena hallado en excavación de fundaciones aisladas en eje Este.

**TERCERO:** Por todo lo anterior, se hace menester modificar las cláusulas primera y cuarta del aludido contrato, las que en definitiva quedarán como sigue: "**PRIMERO: ANTECEDENTES.**  
*Por Decreto Alcaldicio N°6.749, de 14 de junio de 2022, se aprobó el expediente técnico y autorizó al*

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
  2. Administración Municipal
  3. SECPLAN
  4. Jurídico
  5. Finanzas
  6. Presupuesto
  7. DOM
  8. ITO (Ximena Martínez Chacana).
  9. Dirección de Deportes
  10. Secretaría Municipal.
- OCS/DMB/aoc.-**

**Quillota**  
Municipalidad  
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

llamado a licitación pública del proyecto denominado "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA", financiada con recursos provenientes del Fondo Regional de iniciativa Local (FRIL), conforme Resolución Exenta N°31/1/2/611 de fecha 09.05.2022, y convocada a través del Sistema Electrónico de Información de Compras y Contrataciones de la Administración (sitio electrónico mercadopublico.cl), Adquisición N° 2831-8-LP22. Por Oficio Ordinario N°186/2022 de la Secretaría Comunal de Planificación, la respectiva Comisión Evaluadora, puso en conocimiento del Sr. Alcalde los antecedentes necesarios para resolverla, sugiriendo adjudicar a la Contratista, cuya oferta se estimó admisible y la más conveniente para los intereses municipales. Mediante Decreto Alcaldicio N°7.992, de 01 de agosto de 2022, publicado en el sitio electrónico Mercado Público con fecha 02 de agosto de 2022, la adjudicación de la referida licitación a la sociedad Constructora GR SpA, por la suma total de \$59.999.775, IVA incluido y un plazo de ejecución de 150 días corridos, contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno... **CUARTO:** PLAZO. Las partes acuerdan el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS para la ejecución de las obras contratadas, contado desde la fecha de la firma del Acta de Entrega de Terreno."

**CUARTO:** La contratista deberá ajustar sus cauciones a los nuevos plazos acordados, conforme las bases administrativas de la licitación.

**QUINTO:** En lo no modificado, el contrato primitivo permanece vigente e inalterado.

  
DAVID GÓMEZ RECABARREN  
CONSTRUCTORA GR SpA  
CONTRATISTA

  
ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ  
ALCALDE  
I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Distribución:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1.- Contratista.              | 2.- Deportes   |
| 3.- Sra. Ximena Martínez (TO) | 4.- Finanzas   |
| 5.- Presupuesto               | 6.- Control    |
| 7.- Finanzas                  | 8.- Jurídico.- |

**SEGUNDO:** **ADOPTEN** Secretaría Comunal de Planificación y Dirección de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

  
Firmado Digitalmente por  
DIONISIO MANZO BARBOZA  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE

  
Firmado Digitalmente por  
ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. DOM 8. ITO (Ximena Martínez Chacana). 9. Dirección de Deportes 10. Secretaría Municipal.  
OCS/DMB/aoc.-